



Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Expediente Número: HTE/CGTIPDP/SAIP/218/2018

No. Folio INFOMEX: 01735918

Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de la Información.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE TABASCO, A **09 DE ENERO DEL 2019.**-----

VISTOS: Para atender mediante Acuerdo **Disponibilidad de la Información**; la Solicitud de Acceso a la Información Pública, realizada **vía electrónica** el día **05 de diciembre del 2018 a las 20:55 hrs.** y se tuvo por recibida con fecha **05 de diciembre del 2018**, y registrada bajo el número de expediente **HTE/CGTIPDP/SAIP/218/2018**, en la que solicita lo siguiente:

“ESTIMACIONES PAGADAS DE LA OBRA HOSPITAL DE TENOSIQUE SEGUNDA ETAPA.” (SIC).-----

OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: **“NINGUNO”**-----

ACUERDO

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 13, 23, 50 fracciones III y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; hago de su conocimiento que la información solicitada se encuentra disponible.-----

SEGUNDO: Toda vez que, el solicitante **JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ** presentó su solicitud de acceso a la información por la vía electrónica denominada sistema INFOMEX, notifíquesele por ese medio conforme al artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.-----

TERCERO: Se le hace saber al solicitante que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su artículo 148 puede interponer dentro de los 15 hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, **RECURSO DE REVISIÓN**, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando considere que la Información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud ó bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.-----

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tenosique, tal como lo señala el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.-----

NOTIFIQUESE, tal como lo señala el solicitante en su escrito inicial y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.-----

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE L.I.A. CARMEN LANDERO GOMEZ.-----

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. Es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíen por medio del sistema electrónico denominado PLATAFORMA NACIONAL, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. Estos acuerdos y documentos creados en procesadores de textos, deberán contener las medidas de seguridad que el Sujeto Obligado determine para garantizar la integridad de su texto. Los Sujetos Obligados son responsables de actuar conforme a los principios y bases señalados en la Constitución Federal, la Constitución Local y los ordenamientos correlativos, observando siempre la entrega de información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa.-----

C.C.P.- Archivo

Calle 21 S/N. Col. Centro
Tenosique, Tabasco. México C.P. 86901
Telefono (934) 34 2 50 50 Ext: 146
transparencia@tenosique.gob.mx
www.tenosique.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE TENOSIQUE, TABASCO 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Tenosique, Tabasco; a 07 enero del 2019

Oficio No. DOOTSM/010/2019

ASUNTO: El que se indica

LIC. CARMEN LANDERO GOMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION
PRESENTE.

En relación a la información solicitada en su oficio con número HTE/PRE/UTAIPDP/SAIP/218/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, emitido por la unidad de transparencia a su cargo y con la finalidad de dar un informe a la solicitud de información a nombre de JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ solicitando la siguiente información:

"ESTIMACIONES PAGADAS DE LA OBRA HOSPITAL DE TENOSIQUE SEGUNDA ETAPA.
****SIC**

Se envía anexo al presente oficio en forma electrónica y digitalizada en memoria USB lo que solicita
"ESTIMACIONES PAGADAS DE LA OBRA HOSPITAL DE TENOSIQUE SEGUNDA ETAPA.
****SIC**

Sin otro particular, quedo de usted.

U.T.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

08 ENE. 2019

RECIBIDO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE TABASCO

ATENTAMENTE

M.en C. JOSE ALFREDO JIMENEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.



DIRECCION DE OBRAS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2018-2021

C.c.p.-Lic. Raúl Gustavo Gutiérrez Cortes.- Presidente Municipal.- Para su superior conocimiento
Ccp.- Archivo.
CLAY/LPA/AN/RB*

Calle 21 S/N Col. Centro C.P. 86901
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México



Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales

TENOSIQUE, TABASCO.

Fecha:	28-12-2018
Notificación:	HTE/PRE/UTAIPDP/SAIP/218/2018
Asunto:	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PNT No. 01735918
Solicitante:	JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ

M. EN C. JOSÉ ALFREDO JIMENEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
P R E S E N T E.

CON AT'N ING. ALEJANDRA YUDITH NARVAEZ REYES
ENLACE DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

LIA. CARMEN LANDERO GOMEZ, en mi calidad de Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, y en términos de los artículos, 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 Fracción III, 52, 129 y 131 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procedo a requerir a usted como Sujeto Obligado de esta Área Administrativa, para que en un término no mayor a 3 días hábiles contado a partir de que surta efecto esta Notificación, entregue a esta Unidad de Transparencia lo Siguiente:

Solicitud: "ESTIMACIONES PAGADAS DE LA OBRA HOSPITAL DE TENOSIQUE SEGUNDA ETAPA. **SIC

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada y resguardada en memoria USB o Disco de CD. Apercibiendo de no cumplir, se haría acreedor a algunas de las sanciones a que se refiere el capítulo noveno de la Ley en materia por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, se procede a su notificación, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Fecha:

Hora:

Nombre de quien recibe la notificación:

LIA. CARMEN LANDERO GOMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION



DOOTSM
Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales

28 DIC 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2018-2021

RECIBIDO

2018/12/28
10:44 am

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TENOSIQUE
TRIENIO 2018-2021
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECIBIDO

28 DIC 2018
PRESIDENCIA

C.C.P.- Archivo

Calle 21 S/N. Col. Centro
Tenosique, Tabasco. México C.P. 86901
Telefono (934) 34 2 50 50 Ext: 146
transparencia@tenosique.gob.mx
www.tenosique.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,
TABASCO (2DA. ETAPA)



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO
PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.
LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.
ESTIMACION: 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS
PERIODO: DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2018
FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2018
CONTRATO: CO-OP003-003/2018

HOJA DE RESUMEN 1 DE 2

RESUMEN DE ESTIMACION

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTE		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ 95,521.49		\$ 95,521.49
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCION		\$ 771,884.26	\$ 24,632.92		\$ 24,632.92
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ 863,299.75		\$ 863,299.75
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ 385,087.79		\$ 385,087.79
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ 228,310.31		\$ 228,310.31
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ 5,646,382.08		\$ 5,646,382.08
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -		\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -		\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -		\$ -
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ 1,160,730.96		\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -		\$ -
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ 3,287,565.12		\$ 3,287,565.12
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ -		\$ -
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ -		\$ -
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -		\$ -
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -		\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -		\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -		\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ 930,450.31		\$ 930,450.31

C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
Persona Física

Ing. Angel Eduardo Gonzalez Alcudia
Residente de Obra

C.P. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social Ramo 33

Ing. Fernando Daniel Mandujano Cervera.
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
servicios Municipales.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,
TABASCO (2DA. ETAPA)



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2018

FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-003/2018

HOJA DE RESUMEN 2 DE 2

RESUMEN DE ESTIMACION

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ -		\$ -
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -		\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -		\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -		\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -		\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -		\$ -
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 12,621,980.73	\$ -	\$ 12,621,980.73
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 2,019,516.92	\$ -	\$ 2,019,516.92
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 14,641,497.65	\$ -	\$ 14,641,497.65

(Son Catorce Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 65/100 MN)

ESTADO CONTABLE			AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$	46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION			AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$	47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 3,660,374.41
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$	14,641,497.65	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$	14,641,497.65	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 3,660,374.41
SALDO POR EJERCER	\$	31,714,600.80	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 7,928,650.20

C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
Persona Física

Ing. Angel Eduardo Gonzalez Alcudia
Residente de Obra

C.P. Lindeman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social Ramo 33

Ing. Fernando Daniel Mandujano Cervera.
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
servicios Municipales.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OBRA: OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA)

rhs

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

HOJA DE RESUMEN 1 DE 2

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ -	\$ 95,521.49	\$ 95,521.49
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCION		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 24,632.92	\$ 24,632.92
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ -	\$ 863,299.75	\$ 863,299.75
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ -	\$ 385,087.79	\$ 385,087.79
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ 327,026.62	\$ 228,310.31	\$ 555,336.93
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ (525,134.85)	\$ 5,646,382.08	\$ 5,121,247.23
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ 39,307.74	\$ -	\$ 39,307.74
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ -	\$ -
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ 58,272.80	\$ 3,287,565.12	\$ 3,345,837.92
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ 194,232.57	\$ -	\$ 194,232.57
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ -	\$ -	\$ -
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -	\$ -	\$ -
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ -	\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ -	\$ 930,450.31	\$ 930,450.31

C. Roger Hernández Sánchez
Persona Física

Ing. Angel Eduardo González Alcudia
Residente de Obra

C.P. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social Ramo 33

M. en C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
servicios Municipales.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OBRA: OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-C58

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

HOJA DE RESUMEN 2 DE 2

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ 228,310.16		\$ 228,310.16
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -		\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -		\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -		\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -		\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -		\$ -
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 322,015.04	\$ 12,621,980.73	\$ 12,943,995.77
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 51,522.41	\$ 2,019,516.92	\$ 2,071,039.33
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 373,537.45	\$ 14,641,497.65	\$ 15,015,035.10

(Son Trescientos Setenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 45/100 MN)

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION		AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 93,384.36
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 15,015,035.10	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 3,660,374.41
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ 373,537.45	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 3,753,758.77
SALDO POR EJERCER	\$ 31,341,063.35	SALDO POR AMORTIZAR	\$ 7,835,265.84

C. Roger Hernandez Sanchez
Persona Física

Ing. Angel Eduardo Gonzalez Alcudia
Residente de Obra

C.P. Linderman Perez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social Ramo 33

M. en C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
servicios Municipales.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,
 TABASCO (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ -	\$ 95,521.49	\$ 95,521.49
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCIÓN		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 24,632.92	\$ 24,632.92
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ -	\$ 863,299.75	\$ 863,299.75
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ 286,221.59	\$ 385,087.79	\$ 671,309.38
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ -	\$ 555,336.93	\$ 555,336.93
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ (49,483.20)	\$ 5,121,247.23	\$ 5,071,764.03
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -	\$ 39,307.74	\$ 39,307.74
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ -	\$ -
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ -	\$ 3,345,837.92	\$ 3,345,837.92
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ 386,762.73	\$ 194,232.57	\$ 580,995.30
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ -	\$ -	\$ -
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ 166,411.27	\$ -	\$ 166,411.27
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ -	\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ -	\$ 930,450.31	\$ 930,450.31

C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 Persona Física

Ing. Angel Eduardo González Alcudia
 Residente de Obra

C.P. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social Ramo 33

M en C. Ing. José Alfredo Jiménez.
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
 servicios Municipales.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE

OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTE		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ -	\$ 228,310.16	\$ 228,310.16
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -	\$ -	\$ -
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 789,912.39	\$ 12,943,995.77	\$ 13,733,908.16
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 126,385.98	\$ 2,071,039.33	\$ 2,197,425.31
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 916,298.37	\$ 15,015,035.10	\$ 15,931,333.47

(Son Novecientos Dieciséis Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 37/100 MN)

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION		AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 229,074.59
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 15,931,333.47	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 3,753,758.77
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ 916,298.37	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 3,982,833.36
SALDO POR EJERCER	\$ 30,424,764.98	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 7,606,191.25

C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
Persona Física

Ing. Angel Eduardo Gonzalez Alcudia
Residente de Obra

C.P. Linderman Perez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social Ramo 33

M en C. Ing. José Alfredo Jiménez.
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
servicios Municipales.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OBRA: OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
(2DA. ETAPA)

rhs

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03-2018

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ 105,740.78	\$ 95,521.49	\$ 201,262.27
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCION		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 24,632.92	\$ 24,632.92
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ 1,638.60	\$ 863,299.75	\$ 864,938.35
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ 10,161.56	\$ 671,309.38	\$ 681,470.94
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ 46,532.05	\$ 555,336.93	\$ 601,868.98
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ -	\$ 5,071,764.03	\$ 5,071,764.03
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ 39,376.07	\$ 39,307.74	\$ 78,683.81
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ -	\$ -
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ 86,443.65	\$ 3,345,837.92	\$ 3,432,281.57
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ -	\$ 580,995.30	\$ 580,995.30
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ -	\$ -	\$ -
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ 97,344.27	\$ 166,411.27	\$ 263,755.54
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ -	\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ -	\$ 930,450.31	\$ 930,450.31

C. Roger Hernandez Sanchez
Persona Física

Ing. Angel Eduardo González
Alcudia
Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social
(Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OBRA: OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
(2DA. ETAPA)



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03-2018

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ 2,955.78	\$ 228,310.16	\$ 231,265.94
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 39,962,153.84	\$ 390,192.76	\$ 13,733,908.16	\$ 14,124,100.92
	16 % I.V.A.		\$ 6,393,944.61	\$ 62,430.84	\$ 2,197,425.31	\$ 2,259,856.15
	IMPORTE		\$ 46,356,098.45	\$ 452,623.60	\$ 15,931,333.47	\$ 16,383,957.07

(Son Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Seis Cientos Veintitres Pesos 60/100 MN)

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION		AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 113,155.90
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 16,383,957.07	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 3,982,833.36
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ 452,623.60	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 4,095,989.26
SALDO POR EJERCER	\$ 29,972,141.38	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 7,493,035.35

C. Roger Hernández Sánchez
Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
Alcudia
Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social
(Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OBRA: OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
(2DA. ETAPA)



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 5 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03-2018

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ -	\$ 201,262.27	\$ 201,262.27
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCION		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 24,632.92	\$ 24,632.92
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ -	\$ 864,938.35	\$ 864,938.35
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ -	\$ 681,470.94	\$ 681,470.94
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ -	\$ 601,868.98	\$ 601,868.98
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ -	\$ 5,071,764.03	\$ 5,071,764.03
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -	\$ 78,683.81	\$ 78,683.81
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ 768,331.78	\$ -	\$ 768,331.78
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ (511,424.16)	\$ 3,432,281.57	\$ 2,920,857.41
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ 1,279,990.06	\$ 580,995.30	\$ 1,860,985.36
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ 12,288.90	\$ -	\$ 12,288.90
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -	\$ 263,755.54	\$ 263,755.54
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ -	\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ -	\$ 930,450.31	\$ 930,450.31

C. Roger Hernández Sánchez
Persona Fisica

Ing. Angel Eduardo González
Alcudia
Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social
(Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OBRA: OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
(2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 5 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03-2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTE		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ -	\$ 231,265.94	\$ 231,265.94
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 39,962,153.84	\$ 1,549,186.58	\$ 14,124,100.92	\$ 15,673,287.50
	16 % I.V.A.		\$ 6,393,944.61	\$ 247,869.85	\$ 2,259,856.15	\$ 2,507,726.00
	IMPORTE		\$ 46,356,098.45	\$ 1,797,056.43	\$ 16,383,957.07	\$ 18,181,013.50

(Son Un Millon Setecientos Noventa y Siete Mil Cincuenta y Seis Pesos 43/100 MN)

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION		AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 449,264.11
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 18,181,013.50	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 4,095,898.26
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ 1,797,056.43	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 4,545,162.37
SALDO POR EJERCER	\$ 28,175,084.95	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 7,043,862.24

C. Roger Hernández Sánchez
Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
Alcudía
Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social
(Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
(2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ -	\$ 201,262.27	\$ 201,262.27
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCION		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 24,632.92	\$ 24,632.92
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ -	\$ 864,938.35	\$ 864,938.35
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ -	\$ 681,470.94	\$ 681,470.94
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ -	\$ 601,868.98	\$ 601,868.98
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ -	\$ 5,071,764.03	\$ 5,071,764.03
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -	\$ 78,683.81	\$ 78,683.81
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ 768,331.78	\$ 768,331.78
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ -	\$ 2,920,857.41	\$ 2,920,857.41
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ -	\$ 1,860,985.36	\$ 1,860,985.36
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ -	\$ 12,288.90	\$ 12,288.90
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -	\$ 263,755.54	\$ 263,755.54
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ -	\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ -	\$ 930,450.31	\$ 930,450.31

C. Roger Hernández Sánchez
Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
Alcudia
Residente de Obra

HOJA DE RESUMEN 1 DE 2

Cp. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social
(Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
 (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018

rhs

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTE		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ -	\$ 231,265.94	\$ 231,265.94
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -	\$ -	\$ -
CNP	CONCEPTOS NO PREVISTOS			\$ 4,616,415.90	\$ -	\$ 4,616,415.90
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 4,616,415.90	\$ 15,673,287.50	\$ 20,289,703.40
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 738,626.54	\$ 2,507,726.00	\$ 3,246,352.54
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 5,355,042.44	\$ 18,181,013.50	\$ 23,536,055.94

(Son: Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta y Dos Pesos 44/100 MN)

ESTADO CONTABLE			AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
IMPORTE DEL CONTRATO	\$	✓ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	✓ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION			AMORTIZACION DE LA		
IMPORTE AUTORIZADO	\$	✓ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$	✓ 1,338,760.61
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$	✓ 23,536,055.94	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$	✓ 4,545,162.37
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$	✓ 5,355,042.44	AMORTIZACION ACUMULADO	\$	✓ 5,883,922.98
SALDO POR EJERCER	\$	✓ 22,820,042.51	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	✓ 5,705,101.63

C. Roger Hernández Sánchez
 Persona Física

Ing. Angel Eduardo González
 Alcudia
 Residente de Obra


HOJA DE RESUMEN 2 DE 2

Cp. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social
 (Ramo 38)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
 Director de Obras Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
 (2DA. ETAPA)



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO
PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.
LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.
ESTIMACION: 7 (SIETE) TRABAJOS EJECUTADOS
PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018
CONTRATO: CO-OP003-03/2018

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTE		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ (998.23)	\$ 201,262.27	\$ 200,264.04
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCIÓN		\$ 771,884.26	\$ 67,395.68	\$ 24,632.92	\$ 92,028.60
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ 335,185.21	\$ 864,938.35	\$ 1,200,123.56
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ 203,676.49	\$ 681,470.94	\$ 885,147.43
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ 87,862.10	\$ 601,868.98	\$ 689,731.08
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ -	\$ 5,071,764.03	\$ 5,071,764.03
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -	\$ 78,683.81	\$ 78,683.81
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ 768,331.78	\$ 768,331.78
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ -	\$ 2,920,857.41	\$ 2,920,857.41
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ -	\$ 1,860,985.36	\$ 1,860,985.36
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ -	\$ 12,288.90	\$ 12,288.90
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -	\$ 263,755.54	\$ 263,755.54
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ -	\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ 854,395.66	\$ 930,450.31	\$ 1,784,845.97

HOJA DE RESUMEN 1 DE 2

C. Roger Hernández Sánchez
 Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
 Alcaldía
 Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social
 (Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
 Director de Obras Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
 (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 7 (SIETE) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ -	\$ 231,265.94	\$ 231,265.94
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ 1,462,190.40	\$ -	\$ 1,462,190.40
CNP	CONCEPTOS NO PREVISTOS			\$ -	\$ 4,616,415.90	\$ 4,616,415.90
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 3,009,707.31	\$ 20,289,703.40	\$ 23,299,410.71
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 481,553.17	\$ 3,246,352.54	\$ 3,727,905.71
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 3,491,260.48	\$ 23,536,055.94	\$ 27,027,316.42

(Son: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos Sesenta Pesos 48/100 MN)

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION		AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 872,815.12
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 27,027,316.42	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 5,884,013.98
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ 3,491,260.48	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 6,756,829.10
SALDO POR EJERCER	\$ 19,328,782.03	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 4,832,195.51

C. Roger Hernández Sánchez
 Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
 Alcudia
 Residente de Obra

HOJA DE RESUMEN 2 DE 2

Cp. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social
 (Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
 Director de Obras Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
 (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.


LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 8 (OCHO) CANTIDADES ADICIONALES

PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ -	\$ 200,264.04	\$ 200,264.04
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCIÓN		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 92,028.60	\$ 92,028.60
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ 467,633.55	\$ 1,200,123.56	\$ 1,667,757.11
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ 177,714.00	\$ 885,147.43	\$ 1,062,861.43
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ 358,792.89	\$ 689,731.08	\$ 1,048,523.97
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ 45,057.85	\$ 5,071,764.03	\$ 5,116,821.88
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -	\$ 78,683.81	\$ 78,683.81
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ 768,331.78	\$ 768,331.78
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ -	\$ 2,920,857.41	\$ 2,920,857.41
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ -	\$ 1,860,985.36	\$ 1,860,985.36
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ -	\$ 12,288.90	\$ 12,288.90
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -	\$ 263,755.54	\$ 263,755.54
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ -	\$ -
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ -	\$ 1,784,845.97	\$ 1,784,845.97

HOJA DE RESUMEN 1 DE 2

C. Roger Hernández Sánchez
 Persona Física

Ing. Angel Eduardo González
 Alcudía
 Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social
 (Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
 Director de Obras Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
 (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 8 (OCHO) CANTIDADES ADICIONALES

PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ -	\$ 231,265.94	\$ 231,265.94
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ 324,931.20	\$ 1,462,190.40	\$ 1,787,121.60
CNP	CONCEPTOS NO PREVISTOS			\$ -	\$ 4,616,415.90	\$ 4,616,415.90
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 1,374,129.49	\$ 23,299,410.71	\$ 24,673,540.20
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 219,860.72	\$ 3,727,905.71	\$ 3,947,766.43
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 1,593,990.21	\$ 27,027,316.42	\$ 28,621,306.63

(Son: Un Millon Quinientos Noventa y Tres Mil Novecientos Noventa Pesos 21/100 MN)

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION		AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 398,497.55
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 28,621,306.63	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 6,756,829.10
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ 1,593,990.21	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 7,155,326.65
SALDO POR EJERCER	\$ 17,734,791.82	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 4,433,697.96

C. Roger Hernández Sánchez
 Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
 Alcudia
 Residente de Obra

HOJA DE RESUMEN 2 DE 2

Cp. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social
 (Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
 Director de Obras Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
 (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 9 (NUEVE) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ -	\$ 200,264.04	\$ 200,264.04
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCIÓN		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 92,028.60	\$ 92,028.60
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ (70,717.12)	\$ 1,667,757.11	\$ 1,597,039.99
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ 352.19	\$ 1,062,861.43	\$ 1,063,213.62
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ -	\$ 1,048,523.97	\$ 1,048,523.97
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ -	\$ 5,116,821.88	\$ 5,116,821.88
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -	\$ 78,683.81	\$ 78,683.81
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ 768,331.78	\$ 768,331.78
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ 1,017,172.22	\$ 2,920,857.41	\$ 3,938,029.63
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ 1,046,255.71	\$ 1,860,985.36	\$ 2,907,241.07
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ 116.25	\$ 12,288.90	\$ 12,405.15
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -	\$ 263,755.54	\$ 263,755.54
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ 20,528.20	\$ -	\$ 20,528.20
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ 825,384.83	\$ 1,784,845.97	\$ 2,610,230.80

HOJA DE RESUMEN 1 DE 2

C. Roger Hernández Sánchez
 Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
 Alcaldía
 Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social
 (Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
 Director de Obras Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
(2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 9 (NUEVE) TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION

2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ 140,309.28	\$ 231,265.94	\$ 371,575.22
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -	\$ 1,787,121.60	\$ 1,787,121.60
CNP	CONCEPTOS NO PREVISTOS			\$ -	\$ 4,616,415.90	\$ 4,616,415.90
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 2,979,401.56	\$ 24,673,540.20	\$ 27,652,941.76
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 476,704.25	\$ 3,947,766.43	\$ 4,424,470.68
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 3,456,105.81	\$ 28,621,306.63	\$ 32,077,412.44

(Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS 81/100 MN)

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION		AMORTIZACION DE LA	
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$ 864,026.45
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 32,077,412.44	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 7,155,326.65
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$ 3,456,105.81	AMORTIZACION ACUMULADO	\$ 8,019,353.10
SALDO POR EJERCER	\$ 14,278,686.01	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 3,569,671.51

HOJA DE RESUMEN 2 DE 2

C. Roger Hernández Sánchez
Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
Alcaldía
Residente de Obra

Cp. Lindenman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social
(Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
(2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 10 (DIEZ) CANTIDADES ADICIONALES

PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C.: HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION

2	HOSPITALIZACION					
1.1	INSTALACION ELECTRICA		\$ 902,510.23	\$ 419,400.36	\$ 371,575.22	\$ 790,975.58
1.2	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 287,464.49	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	PROTECCION CONTRA INCENDIO		\$ 290,475.39	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	RED SANITARIA		\$ 175,629.50	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	CUARTO HIDRAULICO		\$ 33,749.82	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION		\$ 2,131,621.53	\$ -	\$ 1,787,121.60	\$ 1,787,121.60
CNP	CONCEPTOS NO PREVISTOS			\$ -	\$ 4,616,415.90	\$ 4,616,415.90
		SUBTOTAL	\$ 39,962,153.84	\$ 954,761.83	\$ 27,652,941.76	\$ 28,607,703.59
		16 % I.V.A.	\$ 6,393,944.61	\$ 152,761.89	\$ 4,424,470.68	\$ 4,577,232.57
		IMPORTE	\$ 46,356,098.45	\$ 1,107,523.72	\$ 32,077,412.44	\$ 33,184,936.16

(Son: UN MILLON CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 72/100 MN)

ESTADO CONTABLE			AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
IMPORTE DEL CONTRATO	\$	46,356,098.45	IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	11,589,024.61
AMPLIACION O REDUCCION			AMORTIZACION DE LA		
IMPORTE AUTORIZADO	\$	47,000,000.00	PRESENTE ESTIMACION	\$	276,880.93
ESTIMADO ACUMULADO A LA FECHA	\$	33,184,936.16	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$	8,019,353.10
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$	1,107,523.72	AMORTIZACION ACUMULADO	\$	8,296,234.03
SALDO POR EJERCER	\$	13,171,162.29	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	3,292,790.58

C. Roger Hernández Sánchez
Persona Física

Ing. Ángel Eduardo González
Alcaldía
Residente de Obra

HOJA DE RESUMEN 2 DE 2

Cp. Linderman Pérez Arcos
Coordinador de Desarrollo Social
(Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
Director de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

OP003.- AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE
OBRA: A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
 (2DA. ETAPA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: FISE 2018 FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018.


LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.

ESTIMACION: 10 (DIEZ) CANTIDADES ADICIONALES

PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO: CO-OP003-03/2018



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA

ANDADOR CRISANTEMOS NUM. INT 1
COL. NUEVA PENSIONES, CENTRO, TAB
R.F.C. HESR-831117-CS8

IMSS E INFONAVIT: 7562087105

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PART. No	CONCEPTO	HOJAS No	IMPORTES		ACUMULADOS	
			DE CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	HASTA ESTA ESTIMACION
1	CONSULTA EXTERNA					
2.1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		\$ 98,984.75	\$ -	\$ 200,264.04	\$ 200,264.04
2.2	TERRACERIAS Y MURO DE CONTENCION		\$ 771,884.26	\$ -	\$ 92,028.60	\$ 92,028.60
2.3	CIMENTACION		\$ 1,656,418.61	\$ 24,158.58	\$ 1,597,039.99	\$ 1,621,198.57
2.4	ESTRUCTURA		\$ 2,968,459.62	\$ 61,509.79	\$ 1,063,213.62	\$ 1,124,723.41
2.5	ALBAÑILERIA		\$ 755,452.62	\$ -	\$ 1,048,523.97	\$ 1,048,523.97
2.6	ACABADOS		\$ 5,646,382.08	\$ -	\$ 5,116,821.88	\$ 5,116,821.88
2.7	HERRERIA		\$ 379,378.18	\$ -	\$ -	\$ -
2.8	MOBILIARIO INTEGRAL		\$ 445,601.44	\$ -	\$ -	\$ -
2.9	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		\$ 1,887,747.00	\$ -	\$ 78,683.81	\$ 78,683.81
2.10	INSTALACION HIDRAULICA		\$ 1,581,584.64	\$ -	\$ 1,160,730.96	\$ 1,160,730.96
2.11	INSTALACION SANITARIA		\$ 1,459,215.61	\$ -	\$ 768,331.78	\$ 768,331.78
2.12	INSTALACION ELECTRICA		\$ 6,590,895.59	\$ 340,598.77	\$ 3,938,029.63	\$ 4,278,628.40
2.13	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$ 3,524,965.37	\$ 102,464.92	\$ 2,907,241.07	\$ 3,009,705.99
2.14	INSTALACION DE TELEFONIA E INFORMATICA		\$ 358,086.72	\$ 2,348.25	\$ 12,405.15	\$ 14,753.40
2.15	INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$ 3,318,925.32	\$ -	\$ 263,755.54	\$ 263,755.54
2.16	INSTALACION DE GAS LP		\$ 60,037.37	\$ -	\$ -	\$ -
2.17	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		\$ 955,866.26	\$ -	\$ 20,528.20	\$ 20,528.20
2.18	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS		\$ 171,185.59	\$ -	\$ -	\$ -
2.19	OBRA EXTERIOR		\$ 3,509,631.85	\$ 4,281.16	\$ 2,610,230.80	\$ 2,614,511.96

HOJA DE RESUMEN DE 2

G. Roger Hernández Sánchez
 Persona Física

Ing. Angel Eduardo González
 Alcudia
 Residente de Obra

Cp. Linderman Pérez Arcos
 Coordinador de Desarrollo Social
 (Ramo 33)

M. En C. José Alfredo Jiménez Domínguez
 Director de Obras Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

Fecha de presentación de la solicitud: **05/12/2018 20:55**

Número de Folio: **01735918**

Nombre o denominación social del solicitante: **JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ**

Información que requiere: **estimaciones pagadas de la obra hospital de tenosique segunda etapa.**

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT**

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.

*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: **14/01/2019**. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: **13/12/2018**. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: **11/12/2018** según lo establecido en los artículos 142, LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo tercero de la LTAIPET.

Observaciones

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 130 párrafo segundo de la LTAIPET.

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.